

| Date | Actions des participants pour tous les lieux de plantation |
|---|--|
| A remettre le 7 octobre 2 semaines, 2 weekends | Plans de plantations –localisation arbres à planter, distances, piquets – échantillons de terre |
| <i>7 – 11 octobre</i> <i>1 semaine</i> | <i>Commandes de matériel pour l’infrastructure + phasage des opérations (1) en commençant par les trous provisoires 80x80x80</i> |
| 12 -31 octobre 3 semaines, 3 weekends | Trous provisoires creusés et rebouchés avec amendements (corne broyée , terre compost ?) |
| 4- 23 novembre 3 semaines, 3 weekends | Installation des infrastructures |
| 25 novembre – 15 décembre 3 semaines , 3 weekends | Plantations des arbres sur tous les sites |

bicentenairetruffautversailles@outlook.com
ou amisdupotagerduroi@yahoo.

